

243 Comune di Usini - I.C. elementari e medie--SS000407--

243 Comune di Usini - I.C. elementari e medie--SS000407--

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 280.535,57
- Risorse da impegnare: € 19.464,43

- Risorse spese: € 280.535,51
- Risorse da spendere: € 19.464,49

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Usini](#) [8]

Indirizzo:

Usini, via S. Giorgio 1

Attuatore:

[Comune di Usini](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 280.535,57

Risorse spese:

€ 280.535,51

Economie ammesse:

€19.464,49

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

08/08/2011

Data fine effettiva:

08/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/08/2012

Data fine effettiva:

24/04/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

06/08/2013

Data fine effettiva:

06/08/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Tivinci Srl [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [7])



[29]

The Jonathan Project S.r.l. [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [30] (SS [7])



[31]

Verding Srl [31]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [7])

Vedi tutti [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022