

191 Comune di Arzachena - Scuola media - SS000053--SS101360-

191 Comune di Arzachena - Scuola media - SS000053--SS101360-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 369.417,81
- Risorse da impegnare: € 6.582,19
- Risorse spese: € 369.417,81
- Risorse da spendere: € 6.582,19

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Arzachena](#) [8]

Indirizzo:

Arzachena, via P. Nenni

Attuatore:

[Comune di Arzachena](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 376.000,00

Risorse impegnate:

€ 369.417,81

Risorse spese:

€ 369.417,81

Economie ammesse:

€6.582,19

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/04/2010

Data fine effettiva:

12/05/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

16/06/2014

Data fine effettiva:

19/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

19/11/2015

Data fine effettiva:

19/11/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Agius \[25\]](#) ([OT \[7\]](#))



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[27\]](#)

Comune:

[Olbia \[28\]](#) ([OT \[7\]](#))



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Aglientu \[30\]](#) ([OT \[7\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022