

130 Comune di Gairo - Istituto comprensivo - NU101040 -

130 Comune di Gairo - Istituto comprensivo - NU101040 -

□

[1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 346.781,72
- Risorse da impegnare: € 1.044,38

- Risorse spese: € 346.745,72
- Risorse da spendere: € 1.080,38

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Gairo](#) [9]

Indirizzo:

Gairo, piazza Chiesa

Attuatore:

[Comune di Gairo](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 347.826,10

Risorse impegnate:

€ 346.781,72

Risorse spese:

€ 346.745,72

Economie ammesse:

€1.080,38

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

28/07/2011

Data fine effettiva:

06/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

10/06/2013

Data fine effettiva:

05/12/2015

- **AUS - Cuiraudu**
Data inizio effettiva:
05/12/2015
Data fine effettiva:
05/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[27\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[28\]](#)

Comune:

[Jerzu \[29\]](#) ([OG \[8\]](#))



[30]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[4\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[31\]](#)

Comune:

[Lanusei \[32\]](#) ([OG \[8\]](#))



[33]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE III \[34\]](#)

- [LdA 3.1.1.b \[35\]](#)

Comune:

[Tortoli' \[36\]](#) ([OG \[8\]](#))

[Vedi tutti \[37\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022