

078 Comune di Buggerru-- Scuola elementare-CA000279---

078 Comune di Buggerru-- Scuola elementare-CA000279---

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 250.408,70
- Risorse da impegnare: € 29,25
- Risorse spese: € 250.408,70
- Risorse da spendere: € 29,25

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Buggerru](#) [8]

Indirizzo:

Buggerru, via Roma 2

Attuatore:

[Comune di Buggerru](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 250.437,95

Risorse impegnate:

€ 250.408,70

Risorse spese:

€ 250.408,70

Economie ammesse:

€29,25

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/08/2011

Data fine effettiva:

17/01/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

27/11/2012

Data fine effettiva:

03/07/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

08/07/2013

Data fine effettiva:

11/11/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])

[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [7])

[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [20]- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [8] ([CI](#) [7])[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Villamassargia](#) [24] ([CI](#) [7])



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Villamassargia](#) [24] ([CI](#) [7])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [26]

Dati aggiornati al 03/09/2022