

109 COMUNE DI LODE'-- SCUOLA MEDIA- NU101884---

109 COMUNE DI LODE'-- SCUOLA MEDIA-NU101884---

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 277.152,93
- Risorse da impegnare: € 22.847,07

- Risorse spese: € 276.868,02
- Risorse da spendere: € 23.131,98

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

Azione:



[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Lode'](#) [8]

Indirizzo:

Lode',

Attuatore:

[Comune di Lodè](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 277.152,93

Risorse spese:

€ 276.868,02

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

20/07/2012

Data fine effettiva:

20/09/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

23/01/2013

Data fine effettiva:

20/10/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/10/2014

Data fine effettiva:

20/10/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[incremento della capacità di accumulo e riancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[26\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[27\]](#)

Comune:

[Macomer \[28\]](#) ([NU \[7\]](#))



[29]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[12\]](#)

- [ASSE II \[30\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[31\]](#)

Comune:

[Nuoro \[32\]](#) ([NU \[7\]](#))



[33]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[33\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[34\]](#)

- [Asse VI \[35\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[36\]](#)

Comune:

[Orani \[37\]](#) ([NU \[7\]](#))

[Vedi tutti \[38\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022