

120 COMUNE DI SARULE ISTITUTO COMPRENSIVO NU000323

120 COMUNE DI SARULE ISTITUTO COMPRENSIVO NU000323

□

[1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari


[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 300.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 300.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Sarule](#) [9]

Indirizzo:

Sarule,

Attuatore:

[Comune di Sarule](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 300.000,00

Risorse spese:

€ 300.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/09/2011

Data fine effettiva:

28/07/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

14/03/2016

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
23/12/2016
Data fine effettiva:
23/12/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[27\]](#)

Comune:

[Macomer \[28\]](#) ([NU \[8\]](#))



[29]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[4\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[30\]](#)

Comune:

[Nuoro \[31\]](#) ([NU \[8\]](#))



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[33\]](#)

- [Asse VI \[34\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[35\]](#)

Comune:

[Orani \[36\]](#) ([NU \[8\]](#))

[Vedi tutti \[37\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022