

# Sassari – Olbia Adeguamento dello Svincolo di accesso ad Olbia SS 199 – SS 125

## Sassari – Olbia Adeguamento dello Svincolo di accesso ad Olbia SS 199 – SS 125

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.612.943,99
- Risorse da impegnare: € 387.056,01
  
- Risorse spese: € 3.465.682,83
- Risorse da spendere: € 534.317,17

### Dati generali

Programma:

---



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Grande viabilità stradale](#) [4]

Azione:

[Azione - Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia S.S.199 - S.S.125](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia,

Attuatore:

[Comune di Olbia](#) [10]

Dati aggiornati il:

04/05/2022

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 3.612.943,99

Risorse spese:

€ 3.465.682,83

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

03/04/2015

Data fine effettiva:

15/10/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/08/2016

Data fine prevista:

31/03/2019

Data inizio effettiva:

01/08/2016

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

01/04/2019

Data fine prevista:

30/06/2019

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:


[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



[vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

### [Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]- [ASSE V](#) [14]- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Agius](#) [27] ([OT](#) [8])

[28]

### [PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]- [ASSE IV](#) [22]- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])

[30]

### [Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]- [ASSE V](#) [14]- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Aglientu](#) [31] ([OT](#) [8])[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022