

Velocizzazioni SCMT sulla rete RFI della Sardegna

Velocizzazioni SCMT sulla rete RFI della Sardegna

□

 [1]

Sono previsti interventi per la realizzazione di un "sistema di controllo della marcia del treno" (SCMT), con modifiche degli elementi strutturali delle linee (armamento ferroviario) e l'applicazione di apparati tecnologici.

I sistemi SCMT consentono di rendere più sicuro il traffico ferroviario tramite modalità elettroniche di controllo e di rendere più efficiente la linea con l'aumento della velocità di percorrenza dove il tracciato lo consente.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 19.912.389,89
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 11.322.536,61
- Risorse da spendere: € 8.589.853,28

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Ferrovie](#) [4]

Azione:

[Azione - Velocizzazione SCMT sulla rete RFI della Sardegna](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[RFI Gruppo Ferrovie dello Stato](#) [10]

Dati aggiornati il:

05/05/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 19.912.389,89

Risorse impegnate:

€ 19.912.389,89

Risorse spese:

€ 11.322.536,61

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/11/2015

Data fine effettiva:

26/02/2019

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

19/12/2016

Data fine prevista:

31/08/2022

Data inizio effettiva:

11/01/2016

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

14/01/2020

Data fine prevista:

30/11/2022

Data inizio effettiva:

14/01/2020

Data fine effettiva:

n.d.

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco-Ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[22\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE IV \[23\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[24\]](#)

Comune:

[Buggerru \[25\]](#) ([CI \[21\]](#))

[Vedi tutti \[26\]](#)

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[28\]](#)

- [Asse VIII \[29\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[31]

[ICOOLHUNT SRL \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Pula \[34\]](#) ([CA \[8\]](#))



[35]

[SarduPro S.r.l. \[35\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022