

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO OLBIA

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO OLBIA

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 190.206,93
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 190.206,93
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]



Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Olbia](#) [8]

Indirizzo:

Olbia, VIA CIMABUE 3

Attuatore:

[DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 190.206,93

Risorse impegnate:

€ 190.206,93

Risorse spese:

€ 190.206,93

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

27/12/2012

Data fine effettiva:

25/03/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

18/04/2013

Data fine effettiva:

04/07/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

18/05/2013

Data fine operativa:

03/02/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [7])



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [8] ([OT](#) [7])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022