

# 162-COMUNE DI ORISTANO-ISTITUTO COMPENSIVO N. 4-OR000130-OR000060--

162-COMUNE DI ORISTANO-ISTITUTO COMPENSIVO N. 4-  
OR000130-OR000060--

Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 393.827,20
- Risorse da impegnare: € 26.172,80
  
- Risorse spese: € 352.941,52
- Risorse da spendere: € 67.058,48

## Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Oristano](#) [8]

Indirizzo:

Oristano,

Attuatore:

[Comune di Oristano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 420.000,00

Risorse impegnate:

€ 393.827,20

Risorse spese:

€ 352.941,52

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/11/2012

Data fine effettiva:

20/01/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

23/11/2015

Data fine prevista:

30/09/2017

Data inizio effettiva:

13/01/2016

Data fine effettiva:

n.u.

- A05 - Collaudo  
Data inizio prevista:  
30/09/2017  
Data fine prevista:  
30/09/2017

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

### [Silvio Carta s.r.l.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [29] ([OR](#) [7])



[30]

### [PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [30]


[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [31]

Comune:

[Cabras](#) [32] ([OR](#) [7])



[33]

### [PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.2.d](#) [34]

Comune:

[Paulilatino](#) [35] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022