

# SC.ISTR.SEC.DI 1° GR.STAT.A.ROSAS

## SC.ISTR.SEC.DI 1° GR.STAT.A.ROSAS

□

[1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 199.683,50
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 199.683,50
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:



[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Quartu Sant'Elena](#) [9]

Indirizzo:

Quartu Sant'Elena, VIA TIZIANO 0

Attuatore:

[SC.ISTR.SEC.DI 1°GR.STAT.A.ROSAS](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 199.683,50

Risorse impegnate:

€ 199.683,50

Risorse spese:

€ 199.683,50

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

22/07/2013

Data fine effettiva:

02/08/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

23/07/2013

Data fine effettiva:

21/11/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

14/10/2013

Data fine effettiva:

23/04/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])

[17]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [13]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])

[21]


### [Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [22]- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



[26]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)**

**[FESR 20 \[...\] \[26\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA](#) [8])



[31]

**[ICOOHUNT SRL \[31\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Pula \[34\]](#) ([CA](#) [8])



[35]

**[SarduPro S.r.l. \[35\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA](#) [8])

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022