

# Realizzazione itinerario integrato naturalistico-culturale in Arbatax - area Bateria

## Realizzazione itinerario integrato naturalistico-culturale in Arbatax - area Bateria

□

 [1]

Il progetto ha previsto la realizzazione di una rete di tre percorsi per collegare i diversi punti strategici del Parco Batterie. Il primo parte dalla Piazza della Chiesa Stella Maris il secondo dalla scalinata sulla via Calamoresca e il terzo parte dal piazzale di Cala Moresca verso il Parco Bateria. é stato realizzato inoltre un punto di ristoro amovibile e sono stati recuperati due ruderi in pietra da adibire a punto informazioni e a spazio espositivo. é stata realizzata infine la cartellonistica nei punti strategici del Parco.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.000.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 651.591,53
- Risorse da spendere: € 348.408,47

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Tortoli](#) [9]

Indirizzo:

Tortoli', Via Garibaldi 1

Attuatore:

[Comune di Tortoli](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.000.000,00

Risorse spese:

€ 651.591,53

Economie ammesse:

€348.408,47

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/02/2010

Data fine effettiva:

21/03/2010

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
30/01/2011  
Data fine effettiva:  
30/09/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
01/10/2015  
Data fine effettiva:  
01/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [8])

[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [30]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [32] ([OG](#) [8])

[33]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [33][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE III](#) [34]- [LdA 3.1.1.b](#) [35]

Comune:

[Tortoli'](#) [9] ([OG](#) [8])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022