

Polis 30: "Percorsi Natura lungo la laguna di Santa Gilla"

Polis 30: "Percorsi Natura lungo la laguna di Santa Gilla"

□

[1]

Le opere da eseguire consistono principalmente nella realizzazione di un percorso pedonale – ciclabile che dalla Stazione ferroviaria consenta di raggiungere la laguna di Santa Gilla. L'opera prosegue con la sistemazione della fascia lagunare attraverso un'infrastrutturazione leggera costituita da percorsi ciclopedonali in terra stabilizzata integrati da opere d'arte destinate agli attraversamenti dei canali presenti. Inoltre verranno identificati lungo il percorso, mediante pannelli informativi, i punti di maggior pregio naturalistico e realizzati punti di avvistamento dell'avi-fauna.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 767.517,24
- Risorse da impegnare: € 42.399,51
- Risorse spese: € 744.955,68
- Risorse da spendere: € 64.961,07

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Elmas](#) [9]

Indirizzo:

Elmas,

Attuatore:

[Comune di Elmas](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 809.916,75

Risorse impegnate:

€ 767.517,24

Risorse spese:

€ 744.955,68

Economie ammesse:

€64.961,07

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/10/2009

Data fine effettiva:

23/05/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

17/09/2012

Data fine effettiva:

12/09/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

22/10/2013

Data fine effettiva:

22/10/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])



[30]

[ICOOLHUNT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])



[34]

[SarduPro S.r.l.](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022