

Impianto IL09 n. 15192 - Impianto di illuminazione pubblica Comune di Aglientu

Impianto IL09 n. 15192 - Impianto di illuminazione pubblica Comune di Aglientu



L'intervento riguarda l'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Aglientu. Si prevede la sostituzione di 56 punti luce con altrettanti di nuova generazione ad alta efficienza energetica su un percorso di 8.100 metri di strada pubblica. Questo intervento consente un risparmio energetico del 21,91%, che si traduce in 12,88 tonnellate di petrolio equivalente risparmiate. La Regione Sardegna ha redatto le Linee Guida in materia di inquinamento luminoso, a cui tutte le amministrazioni sono invitate ad adeguarsi. L'inquinamento, infatti, non deriva solo dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili, ma anche da un utilizzo scorretto degli impianti di illuminazione comunali.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 131.154,50
- Risorse da impegnare: € 0,00



- Risorse spese: € 131.154,50
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE III](#) [3]

Linea:

[LdA 3.1.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Aglientu](#) [8]

Indirizzo:

Aglientu,

Attuatore:

[Comune di Aglientu](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 131.154,50

Risorse impegnate:

€ 131.154,50

Risorse spese:

€ 131.154,50

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

26/11/2010

Data fine effettiva:

20/11/2010

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
06/04/2011
Data fine effettiva:
07/01/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
04/02/2013
Data fine effettiva:
04/02/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [25] ([OT](#) [7])



[26]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [27]

Comune:

[Olbia](#) [28] ([OT](#) [7])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [8] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022