

Ristrutturazione Casa del fanalista a Cala Reale - Osservatorio del mare

Ristrutturazione Casa del fanalista a Cala Reale - Osservatorio del mare

□

L'intervento "Ristrutturazione Casa del Fanalista - Osservatorio del mare" del Parco Nazionale dell'Asinara ha riguardato la realizzazione di uno spazio informativo dedicato allo studio e analisi della Biodiversità. La struttura è destinata a diventare luogo di incontro, centro espositivo e di documentazione. In generale il progetto contribuisce a valorizzare il patrimonio ambientale dell'Isola, incrementando i percorsi naturalistici e tutelando l'ecosistema: si mira a salvaguardare la biodiversità attraverso la tutela di fauna e flora selvatiche, per valorizzare la vocazione turistica del territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.311.298,73
- Risorse da impegnare: € 503.701,27

- Risorse spese: € 1.261.324,81

- risorse da spendere: € 553.675,19

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Porto Torres](#) [8]

Indirizzo:

Porto Torres, Parco Nazionale Asinara via Josto s.n.

Attuatore:

[Parco Nazionale dell'Asinara](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.815.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.311.298,73

Risorse spese:

€ 1.261.324,81

Economie ammesse:

€553.675,19

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/12/2008

Data fine effettiva:

30/01/2009

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
11/01/2011
Data fine effettiva:
30/11/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
06/07/2012
Data fine effettiva:
06/07/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
 - [LdA 4.1.2.b](#) [21]
- Comune:
[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])
[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



- [Tivinci Srl](#) [24]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]
- [ASSE VI](#) [25]
 - [LdA 6.2.1.a](#) [26]
- Comune:
[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



- [The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]
- [ASSE VI](#) [25]
 - [LdA 6.2.1.a](#) [26]
- Comune:
[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



- [Verding Srl](#) [30]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]
- [ASSE VI](#) [25]
 - [LdA 6.2.1.a](#) [26]
- Comune:
[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])
[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022