

... di parco in parco

... di parco in parco

□

 [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 473.492,90
- Risorse da impegnare: € 14.507,10

- Risorse spese: € 473.490,16
- Risorse da spendere: € 14.509,84

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Solarussa](#) [9]

Indirizzo:

Solarussa, Via Fratelli Cervi

Attuatore:

[Comune di Solarussa](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 488.000,00

Risorse impegnate:

€ 473.492,90

Risorse spese:

€ 473.490,16

Economie ammesse:

€14.509,84

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio prevista:

04/05/2015

Data fine prevista:

04/05/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/05/2015

Data fine effettiva:

19/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

19/11/2015

Data fine prevista:

19/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [4]- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])

[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE V](#) [4]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])

[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [20]
- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]


[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]
- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10 PERDAS PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]
- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022