

Restauro e consolidamento della chiesa parrocchiale di Sant'anna

Restauro e consolidamento della chiesa parrocchiale di Sant'anna

□

 [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 99.786,63
- Risorse da impegnare: € 213,37
- Risorse spese: € 99.385,33
- Risorse da spendere: € 614,67

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Oniferi](#) [9]

Indirizzo:

Oniferi, piazza del popolo 4

Attuatore:

[Comune di Oniferi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 100.000,00

Risorse impegnate:

€ 99.786,63

Risorse spese:

€ 99.385,33

Economie ammesse:

€614,67

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/06/2014

Data fine effettiva:

30/07/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

25/05/2015

Data fine effettiva:

26/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

29/09/2015

Data fine effettiva:

26/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione [...] [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- **ASSE IV [21]**

- **LdA 4.1.5.a [26]**

Comune:

Macomer [27] (NU [8])



[28]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [28]


POR FESR 2007-2013 [3]

- **ASSE II [29]**

- **LdA 2.2.2.c Pol. so. [30]**

Comune:

Nuoro [31] (NU [8])



[32]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [32]

POR FESR 2014-2020 [33]

- **Asse VI [34]**

- **Azione 6.6.1 [35]**

Comune:

Orani [36] (NU [8])

Vedi tutti [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022