

Comune di Jerzu - Riqualificazione centro storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu città del vino - Lavori di completamento

Comune di Jerzu - Riqualificazione centro storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu città del vino - Lavori di completamento

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 73.894,97
- Risorse da impegnare: € 6.258,46
- Risorse spese: € 73.894,97
- Risorse da spendere: € 6.258,46

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Jerzu](#) [9]

Indirizzo:

Jerzu, Jerzu

Attuatore:

[Comune di Jerzu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 80.153,43

Risorse impegnate:

€ 73.894,97

Risorse spese:

€ 73.894,97

Economie ammesse:

€6.258,46

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
31/12/2014
Data fine effettiva:
23/06/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
21/09/2015
Data fine effettiva:
14/11/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
14/11/2015
Data fine effettiva:
16/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Jerzu \[9\]](#) ([OG \[8\]](#))



[27]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[28\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[29\]](#)

Comune:

[Lanusei \[30\]](#) ([OG \[8\]](#))



[31]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE III \[32\]](#)

- [LdA 3.1.1.b \[33\]](#)

Comune:

[Tortolì \[34\]](#) ([OG \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022