

# Adeguamento impianti e arredi del "museo del territorio" - Consorzio "sa corona arrubia"

## Adeguamento impianti e arredi del "museo del territorio" - Consorzio "sa corona arrubia"

Interventi migliorativi delle collezioni e delle strutture - annualità 2010 - Villanovaforru. La Regione Sardegna cofinanzia progetti di valorizzazione del sistema dei musei dell'Isola, investe nella cultura e, in particolare, nel sistema dei musei isolani. La cultura ha una grande importanza perché migliora la qualità della vita e aumenta l'interesse dei visitatori e dei turisti, rendendo possibile anche lo sviluppo di nuove attività produttive. Inoltre, la cultura è un fortissimo elemento identitario che accomuna i membri delle comunità intorno a valori condivisi. L'intervento si serve di una strategia di valorizzazione delle risorse storico culturali e paesaggistiche del territorio.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 225.999,86



- Risorse da impegnare: € 0,14
- Risorse spese: € 225.999,37
- Risorse da spendere: € 0,63

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villanovaforru](#) [8]

Indirizzo:

Villanovaforru,

Attuatore:

[Comune di Lunamatrona](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 226.000,00

Risorse impegnate:

€ 225.999,86

Risorse spese:

€ 225.999,37

Economie ammesse:

€0,63

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:

01/02/2012

Data fine effettiva:

10/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

09/01/2013

Data fine effettiva:

13/10/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

12/01/2015

Data fine effettiva:

13/01/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])




[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
  - [LdA 4.1.2.b](#) [21]
- Comune:
- [Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])
  - [Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]


[ID SAID\\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [24]

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VI](#) [26]
- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[Villacidro](#) [28] ([VS](#) [7])



[29]

[ID SAID\\_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [29]

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VI](#) [26]
- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [30] ([VS](#) [7])



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse IV](#) [32]
- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022