

Interventi migliorativi nel museo "Albino Manca" - Tertenìa

Interventi migliorativi nel museo "Albino Manca" - Tertenìa

Il progetto in questione mira ad ampliare l'offerta culturale del Comune di Tertenìa, mediante un intervento che prevede la completa riqualificazione del museo Albino Manca sito in via Doria. L'edificio verrà interamente restaurato, con un'opera di riallestimento di tutte le collezioni esposte al suo interno. La Regione Sardegna si impegna per consentire che venga sviluppata un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale. I musei sono una grande attrattiva per il turismo e questo contribuisce allo sviluppo di nuove attività produttive nel territorio. Investire nell'ampliamento dell'offerta culturale ha quindi delle importanti ricadute economiche per il territorio coinvolto.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 144.590,40
- Risorse da impegnare: € 5.409,60
- Risorse spese: € 144.590,40

- Risorse da spendere: € 5.409,60

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Tertenia](#) [8]

Indirizzo:

Tertenia,

Attuatore:

[Comune di Tertenia](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 150.000,00

Risorse impegnate:

€ 144.590,40

Risorse spese:

€ 144.590,40

Economie ammesse:

€5.409,60

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/09/2012

Data fine effettiva:

28/12/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
01/08/2014
Data fine effettiva:
16/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
16/12/2015
Data fine effettiva:
16/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
 - [LdA 4.1.2.b](#) [21]
- Comune:
- [Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])
- [Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Vitivicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Jerzu](#) [27] ([OG](#) [7])



[28]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [29]
- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Lanusei](#) [31] ([OG](#) [7])



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE III](#) [33]
- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortolì](#) [35] ([OG](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022