

Interventi di messa in sicurezza della spiaggia in Località S'Arena Scoada - Comune di San Vero Milis

Interventi di messa in sicurezza della spiaggia in Località S'Arena Scoada - Comune di San Vero Milis

□

 [1]

L'iniziativa consiste nel risolvere le problematiche della costa interessata da gravi fenomeni di erosione costiera correlabili alla costituzione litologica e strutturale delle formazioni rocciose interessate, in particolare nei pressi della scogliera di S'Arena Scoada (tra P.ta S'Incodina a P.ta S'Architteddu), la spiaggia di Mandriola e Su Pallosu. Trattasi di un intervento di completamento, in quanto interventi di consolidamento protezione e messa in sicurezza sono stati già in parte finanziati e attualmente in fase di progettazione avanzata (con un finanziamento POR 2007-2013) che, per far fronte alle criticità, ha esaminato l'intero contesto e suddiviso l'intervento in due lotti. Il progetto di completamento ha l'obiettivo dunque di realizzare il II lotto dei lavori, in cui sono previste opere di consolidamento e protezione della falesia in località S'Arena Scoada e la sistemazione degli accessi pedonali al mare esistenti.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 499.662,61
- Risorse da impegnare: € 200.337,39

- Risorse spese: € 58.060,59
- Risorse da spendere: € 641.939,41

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2014-2020](#) [3]

Asse:

[Asse V](#) [4]

Azione:

[Azione 5.1.1](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[San Vero Milis](#) [8]

Attuatore:

[Comune di San Vero Milis](#) [9]

Dati aggiornati il:

27/03/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 700.000,00

Risorse impegnate:

€ 499.662,61

Risorse spese:

€ 58.060,59

Economie ammesse:

€0,00

Tempistica del progetto

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)

[San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [29] ([OR](#) [7])



[30]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [30]


[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [31]

Comune:

[Cabras](#) [32] ([OR](#) [7])



[33]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.2.d](#) [34]

Comune:

[Paulilatino](#) [35] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022