

Archeo3_Comune di Masullas

Archeo3_Comune di Masullas

□

Completamento del Museo Araldico e dell'arte medievale e contestuali iniziative di inclusione sociale e di coinvolgimento diretto di persone in stato di disagio.

Attività di accompagnamento nello svolgimento delle attività di animazione della partecipazione giovanile e educazione alla legalità.

Promozione e realizzazione incontro giovanile interculturale - festa dei popoli.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 140.000,50
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 139.500,50
- Risorse da spendere: € 500,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Masullas](#) [8]

Indirizzo:

Masullas, Via San Francesco 4

Attuatore:

[Comune di Masullas](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 140.000,50

Risorse impegnate:

€ 140.000,50

Risorse spese:

€ 139.500,50

Economie ammesse:

€500,00

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/11/2011

Data fine effettiva:

07/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/03/2012

Data fine effettiva:

31/07/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/07/2013

Data fine effettiva:

31/07/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [7])



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [7])



[32]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022