

Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture del SIC Torre del Poetto, e Monte S.Elia, Cala Mosca e Cala Figheira. Recupero di un caseggiato sito nel promontorio di S. Elia

Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture del SIC Torre del Poetto, e Monte S.Elia, Cala Mosca e Cala Figheira. Recupero di un caseggiato sito nel promontorio di S. Elia

□
Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 118.329,00
- Risorse da impegnare: € 11.671,00

- Risorse spese: € 116.857,70
- Risorse da spendere: € 13.142,30

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Comune di Cagliari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 130.000,00

Risorse impegnate:

€ 118.329,00

Risorse spese:

€ 116.857,70

Economie ammesse:

€13.142,30

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/09/2012

Data fine effettiva:

01/04/2014

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
22/10/2014
Data fine effettiva:
01/04/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
01/04/2015
Data fine effettiva:
20/04/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])



[28]

[ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Pula](#) [31] ([CA](#) [7])



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022