

# Comune di Osini - Riqualficazione dell'antico Borgo

## Comune di Osini - Riqualficazione dell'antico Borgo

□

 [1]

Riqualficazione dell'antico Borgo (Osini Vecchio) al fine di realizzare un Centro storico, culturale e artistico. Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualficazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 279.374,94
- Risorse da impegnare: € 76.492,80
  
- Risorse spese: € 230.908,53
- Risorse da spendere: € 124.959,21

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Osini](#) [9]

Indirizzo:

Osini, piazza Europa 1

Attuatore:

[Comune di Osini](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 355.867,74

Risorse impegnate:

€ 279.374,94

Risorse spese:

€ 230.908,53

Economie ammesse:

€124.959,21

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/04/2015

Data fine effettiva:

03/06/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

28/07/2015

Data fine effettiva:

28/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

28/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Vitivicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Jerzu](#) [27] ([OG](#) [8])



[28]

### [Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Lanusei](#) [31] ([OG](#) [8])



[32]

### [Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE III](#) [33]

- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortolì](#) [35] ([OG](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022