Completamento della vetrina espositiva dei prodotti agro-alimentari ed artigianali del medio-compidano

Completamento della vetrina espositiva dei prodotti agroalimentari ed artigianali del medio-compidano

	[1]
	111

Completamento e messa in esercizio di una struttura dedicata all'esposizione, promozione e vendita dei prodotti agroalimentari ed artigianali tipici dell'area del Medio Campidano. Gli interventi previsti sono relativi alle finiture degli ambienti interni e degli spazi esterni, al fine di consentire la fruizione del complesso da parte dei produttori e degli utenti. L'intervento rappresenta un esempio di costruzione di architettura in terra cruda e potrà essere assunto come momento di ricerca e sperimentazione del recupero del costruito urbano con tecniche oramai in disuso.

Dati finanziari


[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

Risorse impegnate: € 505.293,65









Logo Regione Sardegna

Hisorse da impegnare. € 109.706,35

• Risorse spese: € 457.596,24

• Risorse da spendere: € 157.403,76

Dati generali

Programma:

POR FESR 2007-2013 [3]

Asse:

ASSE V [4]

Linea:

LdA 5.2.2.a CRP [5]

Tipo operazione:

Realizzazione di opere pubbliche [6]

Categoria intervento:

Rinnovamento urbano e rurale [7]

Provincia:

Medio Campidano [8]

Comune:

Serrenti [9]

Indirizzo:

Serrenti.

Attuatore:

Comune di Serrenti [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 615.000,00

Risorse impegnate:

€ 505.293,65

Risorse spese:

€ 457.596,24

Economie ammesse:

€157.403,76

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

 A03 - Progettazione Esecutiva Data inizio effettiva:









∠0/U 1/∠U 1 1

Data fine effettiva:

30/03/2011

A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

24/12/2012

Data fine effettiva:

09/04/2014

• A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/07/2014

Data fine effettiva:

03/12/2014

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza



[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:

<u>Luogosanto</u> [14] (OT [15])



[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [3]

- <u>ASSE V</u> [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:

Carbonia [18] (CI [19])




[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [3]










- HOOE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:

Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

<u>ID SAID_004 "Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2"</u> [25] <u>POR FESR 2014-2020</u> [26]

- <u>Asse VI</u> [27]

- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

<u>Villacidro</u> [29] (<u>VS</u> [8])



[30]

ID SAID_005 "Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci" [30]

POR FESR 2014-2020 [26]

- <u>Asse VI</u> [27]

- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

San Gavino Monreale [31] (VS [8])



[32]

Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [32]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse IV [33]
- Azione 4.1.1 [34]

Comune:

Sanluri [35] (VS [8])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022







