

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Maracalagonis

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Maracalagonis

Realizzazione del progetto dal titolo "Mercato contadino".

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 56.961,11
- Risorse da impegnare: € 678,89

- Risorse spese: € 55.936,27
- Risorse da spendere: € 1.703,73

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Maracalagonis](#) [8]

Indirizzo:

Maracalagonis,

Attuatore:

[Comune di Maracalagonis](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 57.640,00

Risorse impegnate:

€ 56.961,11

Risorse spese:

€ 55.936,27

Economie ammesse:

€1.703,73

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/03/2014

Data fine effettiva:

07/07/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

05/08/2015

Data fine effettiva:

21/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/12/2015

Data fine effettiva:

23/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [4]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))



[28]

[ICOOLHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula \[31\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[33\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022