

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nell'Associazione di comune di Lotzorai, Baunei e Triei

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nell'Associazione di comune di Lotzorai, Baunei e Triei

□

 [1]

L'Associazione "Bike0", comprendente i comuni di Lotzorai, Baunei e Triei, attraverso il progetto finanziato dal POR FESR ha promosso, sostenuto e incentivato la mobilità alternativa ed ecosostenibile con iniziative di comunicazione, educazione e sensibilizzazione tese a sostenere la mobilità alternativa e a ridurre gli impatti ambientali.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 214.317,57
- Risorse da impegnare: € 38.682,43
- Risorse spese: € 214.317,57

- risorse da spendere: € 38.682,43

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Lotzorai](#) [9]

Indirizzo:

Lotzorai,

Attuatore:

[Comune di Lotzorai](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 253.000,00

Risorse impegnate:

€ 214.317,57

Risorse spese:

€ 214.317,57

Economie ammesse:

€38.682,43

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/08/2014

Data fine effettiva:

29/08/2014

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
07/10/2014
Data fine effettiva:
15/10/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
09/12/2015
Data fine effettiva:
15/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [5]

Comune:

[Suggerru](#) [22] ([UI](#) [20])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [24][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Jerzu](#) [27] ([OG](#) [8])

[28]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [29]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Lanusei](#) [31] ([OG](#) [8])

[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE III](#) [33]- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortolì](#) [35] ([OG](#) [8])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022