

# Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di San Teodoro

## Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di San Teodoro

□

[1]

L'amministrazione comunale di San Teodoro, attraverso il progetto "TeoBike" ha promosso, sostenuto e incentivato la mobilità alternativa ed ecosostenibile attraverso iniziative di comunicazione, educazione e sensibilizzazione tese a sostenere la mobilità alternativa e a ridurre gli impatti ambientali.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 186.629,04
- Risorse da impegnare: € 63.370,96
  
- Risorse spese: € 185.486,85
- Risorse da spendere: € 64.513,15

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.2.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[San Teodoro](#) [9]

Indirizzo:

San Teodoro,

Attuatore:

[Comune di San Teodoro](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 250.000,00

Risorse impegnate:

€ 186.629,04

Risorse spese:

€ 185.486,85

Economie ammesse:

€64.513,15

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/02/2014

Data fine effettiva:

20/11/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/03/2013

Data fine effettiva:

10/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

11/12/2015

Data fine effettiva:

11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [5]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

### [Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [24] ([OT](#) [8])



[25]

### [PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [27] ([OT](#) [8])



[28]

### [Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022