040 Comune di Quartu Sant'Elena-- 4 Circolo scuola elementare-CA000209---CA101079

040 Comune di Quartu Sant'Elena-- 4 Circolo scuola elementare-CA000209---CA101079

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

Risorse impegnate: € 284.917,71
Risorse da impegnare: € 15.082,29

Risorse spese: € 279.405,03
Risorse da spendere: € 20.594,97

Dati generali

Programma:

Piano di Azione Coesione [2]









Logo Regione Sardegna

Linea.

<u>Linea - Istruzione</u> [3]

Azione:

Azione - Potenziamento strutture scolastiche [4]

Tipo operazione:

Realizzazione di opere pubbliche [5]

Categoria intervento:

Istruzione [6]

Provincia:

Cagliari [7]

Comune:

Quartu Sant'Elena [8]

Indirizzo:

Quartu Sant'Elena,

Attuatore:

Comune di Quartu Sant'Elena [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 284.917,71

Risorse spese:

€ 279.405,03

Economie ammesse:

€0.00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/06/2012

Data fine effettiva:

16/11/2012

• A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

16/09/2015

Data fine prevista:

26/09/2015

Data inizio effettiva:









Z1/U9/ZU13

Data fine effettiva:

n.d.

• A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

30/01/2017

Data fine prevista:

30/07/2017

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza



[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE V [13]

- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:

Luogosanto [15] (OT [16])



[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE V [13]

- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:

Carbonia [19] (CI [20])



[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [12]

- <u>ASSE IV</u> [22]

- <u>LdA 4.1.2.b</u> [23]


Comune:

Buggerru [24] (CI [20])

Vedi tutti [25]










Altri progetti nella provincia



[26]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [26]

POR FESR 2014-2020 [27]

- <u>Asse VIII</u> [28]
- Azione 8.1.1 [29]

Comune:

Cagliari [30] (CA [7])



ICOOLHUNT SRL [31]

POR FESR 2007-2013 [12]

- <u>ASSE VI</u> [32]
- <u>LdA 6.2.1.a</u> [33]

Comune:

Pula [34] (CA [7])



SarduPro S.r.l. [35]

POR FESR 2007-2013 [12]

- <u>ASSE VI</u> [32]
- LdA 6.2.1.a [33]

Comune:

Cagliari [30] (CA [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022





