

102 Comune di Borore-- Scuola media via don Milani----NU101555

102 Comune di Borore-- Scuola media via don Milani----NU101555

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 299.978,35
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 298.905,96
- Risorse da spendere: € 1.072,39

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Borore](#) [8]

Indirizzo:

Borore,

Attuatore:

[Comune di Borore](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 299.978,35

Risorse impegnate:

€ 299.978,35

Risorse spese:

€ 298.905,96

Economie ammesse:

€1.072,39

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/05/2012

Data fine effettiva:

21/05/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

11/06/2012

Data fine effettiva:

26/04/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

14/10/2013

Data fine elevata:

31/12/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione [...] [26]

POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE IV [22]

- LdA 4.1.5.a [27]

Comune:

Macomer [28] (NU [7])



[29]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [29]


POR FESR 2007-2013 [12]

- ASSE II [30]

- LdA 2.2.2.c Pol. so. [31]

Comune:

Nuoro [32] (NU [7])



[33]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [33]

POR FESR 2014-2020 [34]

- Asse VI [35]

- Azione 6.6.1 [36]

Comune:

Orani [37] (NU [7])

Vedi tutti [38]

Dati aggiornati al 03/09/2022