

Realizzazione della struttura Hospice nel Comune di Oristano

Realizzazione della struttura Hospice nel Comune di Oristano



Realizzazione della struttura Hospice nel Comune di Oristano.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 892.908,02
- Risorse da impegnare: € 7.091,98
- Risorse spese: € 892.217,72
- Risorse da spendere: € 7.782,28

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.2.c San.](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Oristano](#) [8]

Indirizzo:

Oristano, via Ibba snc

Attuatore:

[Comune di Oristano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 900.000,00

Risorse impegnate:

€ 892.908,02

Risorse spese:

€ 892.217,72

Economie ammesse:

€7.782,28

Temi prioritari:

Altre infrastrutture sociali

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/06/2012

Data fine effettiva:

22/10/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/09/2013

Data fine effettiva:

18/03/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

02/05/2016

Data fine effettiva:

10/08/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])

[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE V](#) [12]- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])

[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [7])



[29]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [7])



[32]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022