

179 Comune di Villaurbana - Scuola elementare - OR000120 - OR101842 -

179 Comune di Villaurbana - Scuola elementare - OR000120 - OR101842 -

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 369.386,46
- Risorse da impegnare: € 613,54
- Risorse spese: € 366.915,89
- Risorse da spendere: € 3.084,11

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



Azione:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Villaurbana](#) [8]

Indirizzo:

Villaurbana, via Roma 2

Attuatore:

[Comune di Villaurbana](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 370.000,00

Risorse impegnate:

€ 369.386,46

Risorse spese:

€ 366.915,89

Economie ammesse:

€3.084,11

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/08/2011

Data fine effettiva:

12/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

25/06/2012

Data fine effettiva:

28/11/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

09/01/2015

Data fine attività:

09/01/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [29] ([OR](#) [7])



[30]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [30]


[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [31]

Comune:

[Cabras](#) [32] ([OR](#) [7])



[33]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.2.d](#) [34]

Comune:

[Paulilatino](#) [35] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022