# 194 Comune di Golfo Aranci - Scuola media E. Traversa - SS101787---

194 Comune di G	olfo Aranci	<ul> <li>Scuola me</li> </ul>	dia E. Tra	versa -
SS101787				

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

# [1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

Risorse impegnate: € 100.296,20
Risorse da impegnare: € 19.703,80

Risorse spese: € 99.735,24

• Risorse da spendere: € 20.264,76

#### **Dati generali**









#### Logo Regione Sardegna

Programma:

POR FESR 2007-2013 [2]

Asse:

**ASSE II** [3]

Linea:

LdA 2.2.1.a [4]

Tipo operazione:

Acquisizione di beni e servizi [5]

Categoria intervento:

**Istruzione** [6]

Provincia:

Olbia-Tempio [7]

Comune:

Golfo Aranci [8]

Indirizzo:

Golfo Aranci,

Attuatore:

Comune di Golfo Aranci [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

#### **Dati finanziari**

Risorse programmate:

€ 120.000,00

Risorse impegnate:

€ 100.296,20

Risorse spese:

€ 99.735,24

Economie ammesse:

€20.264,76

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

## Tempistica del progetto

• B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

05/11/2012

Data fine effettiva:

05/12/2012

• B02 - Esecuzione Fornitura


Data inizio effettiva:

05/11/2012

Data fine effettiva:









12/12/2012

B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

12/12/2012

Data fine effettiva:

12/12/2012

Lascia un commento [10]

# Progetti in evidenza



[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:

Luogosanto [14] (OT [7])



[15]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [15]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [16]

Comune:

<u>Carbonia</u> [17] (<u>CI</u> [18])



[19]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [19]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [20]
- LdA 4.1.2.b [21]

Comune:

Buggerru [22] (CI [18])

Vedi tutti [23]









## Altri progetti nella provincia



[24]

Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi [...] [24]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:

Aggius [25] (OT [7])



- [26]

<u>PIA Tur07\_La Martina\_PIP\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres [...]</u> [26]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [20]
- LdA 4.2.2.a CRP [27]

Comune:

Olbia [28] (OT [7])



[29]

Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu (ambit [...] [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:

Aglientu [30] (OT [7])

Vedi tutti [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022







