

126 Comune di Arzana - Scuola media - NU101484 -

126 Comune di Arzana - Scuola media - NU101484 -

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 370.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 361.447,44
- Risorse da spendere: € 8.552,56

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Arzana](#) [8]

Indirizzo:

Arzana, via IV Mori

Attuatore:

[Comune di Arzana](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 370.000,00

Risorse impegnate:

€ 370.000,00

Risorse spese:

€ 361.447,44

Economie ammesse:

€8.552,56

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

03/11/2011

Data fine effettiva:

07/12/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

06/07/2012

Data fine effettiva:

30/06/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

01/07/2014

Data fine effettiva:

01/07/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.3.1.a [27]

Comune:

Jerzu [28] (OG [7])



[29]

Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE II [3]

- LdA 2.2.2.c Pol. so. [30]

Comune:

Lanusei [31] (OG [7])



[32]

Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei [32]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE III [33]

- LdA 3.1.1.b [34]

Comune:

Tortoli' [35] (OG [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022