269 Provincia del Medio Campidano - I.I.S. G.B. Tuveri Villamar - CA101566 -

269 Provincia del Medio Campidano - I.I.S. G.B. Tuveri Villamar - CA101566 -

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

Risorse impegnate: € 180.000,00
Risorse da impegnare: € 0,00

Risorse spese: € 173.093,38
Risorse da spendere: € 6.906,62

Dati generali









Logo Regione Sardegna

Programma:

POR FESR 2007-2013 [2]

Asse:

ASSE II [3]

Linea:

LdA 2.2.1.a [4]

Tipo operazione:

Realizzazione di opere pubbliche [5]

Categoria intervento:

Istruzione [6]

Provincia:

Medio Campidano [7]

Comune:

Villamar [8]

Indirizzo:

Villamar,

Attuatore:

Provincia del Medio Campidano [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 180.000,00

Risorse impegnate:

€ 180.000,00

Risorse spese:

€ 173.093,38

Economie ammesse:

€6.906,62

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

• A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/09/2011

Data fine effettiva:

14/09/2011

• A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/12/2013

Data fine effettiva:









UD/12/2U14

A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/06/2015

Data fine effettiva:

10/06/2015

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza



[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]

- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:

<u>Luogosanto</u> [14] (OT [15])



[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]

- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:

Carbonia [18] (CI [19])



[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [21]

- LdA 4.1.2.b [22]


Comune:

Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]










Altri progetti nella provincia



[25]

<u>ID SAID_004 "Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2"</u> [25] <u>POR FESR 2014-2020</u> [26]

- <u>Asse VI</u> [27]
- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

<u>Villacidro</u> [29] (<u>VS</u> [7])



[30]

ID SAID_005 "Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci" [30] POR FESR 2014-2020 [26]

- <u>Asse VI</u> [27]
- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

San Gavino Monreale [31] (VS [7])



[32]

Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [32]

POR FESR 2014-2020 [26]

- <u>Asse IV</u> [33]
- Azione 4.1.1 [34]

Comune:

Sanluri [35] (VS [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022





