

141 Comune di Triei - Istituto comprensivo - NU000272 -

141 Comune di Triei - Istituto comprensivo - NU000272 -

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 56.813,19
- Risorse da impegnare: € 981,21
- Risorse spese: € 56.813,19
- Risorse da spendere: € 981,21

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Triei](#) [8]

Indirizzo:

Triei, viale Europa 8

Attuatore:

[Comune di Triei](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 57.794,40

Risorse impegnate:

€ 56.813,19

Risorse spese:

€ 56.813,19

Economie ammesse:

€981,21

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/07/2011

Data fine effettiva:

05/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

27/08/2012

Data fine effettiva:

05/10/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

09/10/2012

Data fine effettiva:

09/10/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr. [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.3.1.a [27]

Comune:

Jerzu [28] (OG [7])



[29]

Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE II [3]

- LdA 2.2.2.c Pol. so. [30]

Comune:

Lanusei [31] (OG [7])



[32]

Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei [32]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE III [33]

- LdA 3.1.1.b [34]

Comune:

Tortoli' [35] (OG [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022