

163-COMUNE DI ORISTANO-ISTITUTO COMPENSIVO N. 1-OR000129-OR000052--

163-COMUNE DI ORISTANO-ISTITUTO COMPENSIVO N. 1-
OR000129-OR000052--

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 323.261,23
- Risorse da impegnare: € 6.738,77
- Risorse spese: € 298.819,50
- Risorse da spendere: € 31.180,50

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]



AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Oristano](#) [8]

Indirizzo:

Oristano,

Attuatore:

[Comune di Oristano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 330.000,00

Risorse impegnate:

€ 323.261,23

Risorse spese:

€ 298.819,50

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/06/2012

Data fine effettiva:

12/10/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

11/05/2015

Data fine prevista:

30/09/2017

Data inizio effettiva:

11/05/2015

Data fine effettiva:

n.u.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

01/10/2017

Data fine prevista:

01/10/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [29] ([OR](#) [7])



[30]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [30]


[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [31]

Comune:

[Cabras](#) [32] ([OR](#) [7])



[33]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.2.d](#) [34]

Comune:

[Paulilatino](#) [35] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022