

OP - Lavori di completamento delle opere portuali in località La Caletta - Siniscola

OP - Lavori di completamento delle opere portuali in località La Caletta - Siniscola

I lavori sono consistiti, in sintesi: nella realizzazione nella zona nord-est del porto di La Caletta di un nuovo tratto di banchina completamente arredato, costituente il tombamento del preesistente scalo d'alaggio, e la realizzazione di un nuovo scalo; nella rimozione dalla banchina dei pontili galleggianti, loro completa ristrutturazione e riposizionamento all'interno della struttura portuale; nel prolungamento di circa 60 metri dell'attuale pontile fisso nella zona ovest del porto con una struttura in calcestruzzo a giorno (pile e solettoni) compresa di attrezzature di ormeggio, in sostituzione dell'esistente pontile galleggiante; nel ripristino degli impianti portuali esistenti (idrico, antincendio, elettrico, di illuminazione) e la realizzazione di nuovi impianti, in modo tale da dotarne l'intera struttura portuale; nella fornitura di nuovi segnalamenti marittimi. I posti barca post intervento sono complessivamente pari a 507.

Dati aggiornati il:
18/10/2021

□

Dati generali

Asse:
[ASSE V](#) [1]
Linea:
[LdA 5.2.2.b](#) [2]
Tipo operazione:
[Realizzazione di opere pubbliche](#) [3]
Provincia:
[Nuoro](#) [4]
Indirizzo:
Siniscola,
Comune:
[Siniscola](#) [5]
Responsabilità gestionale:
Titolarità Regionale

Soggetti

Attuatore:
[Regione Autonoma della Sardegna](#) [6]

Dati finanziari

Categoria intervento:
[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]
Temi prioritari:
Porti
Dotazione finanziaria:
€ 1.900.000,00
Risorse impegnate:
€ 1.100.504,63
Risorse spese:
€ 1.100.504,63
Risorse programmate:
€ 1.603.892,95
Economie ammesse:
€503.388,32
Tipologia di aiuto:
Nessun regime di aiuto
Monitoraggio attivo:
1
Programma:
[POR FESR 2007-2013](#) [8]

Spesa certificata:

€ 1 057 104.76

Program ID:

12

WS Result:

O:26:"operazioneMonitoraggioView":61:

{s:4:"asse";i:1090;s:13:"attuatorePgld";i:1;s:3:"cap";s:5:"08029";s:11:"certificato";s:10:"1057104.76";s:6:"civico";s:0:"";s:9:"comuneDes";s:9:"Siniscola";s:8:"con Regionale";s:20:"criterioAttuazioneId";i:1;s:16:"decrementoTotale";s:4:"0.00";s:11:"descrizione";s:957:"I lavori sono consistiti, in sintesi: nella realizzazione nella zona nord-est del porto di La Caletta di un nuovo tratto di banchina completamente arredato, costituente il tombamento del preesistente scalo d'alaggio, e la realizzazione di un nuovo scalo; nella rimozione dalla banchina dei pontili galleggianti, loro completa ristrutturazione e riposizionamento all'interno della struttura portuale; nel prolungamento di circa 60 metri dell'attuale pontile fisso nella zona ovest del porto con una struttura in calcestruzzo a giorno (pile e solettoni) compresa di attrezzature di ormeggio, in sostituzione dell'esistente pontile galleggiante; nel ripristino degli impianti portuali esistenti (idrico, antincendio, elettrico, di illuminazione) e la realizzazione di nuovi impianti, in modo tale da dotarne l'intera struttura portuale; nella fornitura di nuovi segnalamenti marittimi. I posti barca post intervento sono complessivamente pari a

507.";s:19:"dotazioneFinanziaria";s:10:"1900000.00";s:14:"formaGiuridica";s:7:"Regione";s:21:"impegnoImportoAmmesso";s:10:"1100504.63";s:33:"impegnoImp Autonomo della

Sardegna";s:18:"temaPrioritarioDes";s:5:"Porti";s:17:"temaPrioritarioId";i:30;s:15:"tipoAiutoDatold";i:1340;s:17:"tipoOperazioneDes";s:32:"Realizzazione di opere pubbliche";s:16:"tipoOperazioneId";i:1;s:6:"titolo";s:80:"Lavori di completamento delle opere portuali in località La Caletta - Siniscola";s:21:"annoDiPagamentoFinale";s:25:"2015-08-07T00:00:00+02:00";s:18:"dataDiAssegnazione";s:25:"2009-08-

06T00:00:00+02:00";s:22:"fascePerformanceSmeclId";i:7;s:21:"faseProgettualeSmeclId";i:4;s:16:"importoAmmessoUe";s:9:"862568.09";s:38:"pagamentiImport

Fase progettuale:

In fase di conclusione

Fascia di performance:

Conclusa

Data di assegnazione:

Giovedì, Agosto 6, 2009

Anno di pagamento finale:

Venerdì, Agosto 7, 2015

Importo ammesso UE:

€ 862 568.09

Pagamenti importo ammesso netto recuperi UE:

€ 591 847.60

Dati aggiornati al 03/09/2022

