

Lavori di adeguamento viabilità di collegamento urbana - extraurbana della via Riu Mortu e opere connesse (integrazione finanziamento 2007)


Lavori di adeguamento viabilità di collegamento urbana - extraurbana della via Riu Mortu e opere connesse (integrazione finanziamento 2007)

□

 [1]

Messa in sicurezza della viabilità urbana-extraurbana della via Riu Mortu nel tratto compreso tra Is Pontis Paris e la via Casare Cabra, attraverso il rifacimento di un tratto stradale, stesura tappettino bituminoso, segnaletica stradale e messa a norma e integrazione illuminazione stradale. A livello pianificativo regionale secondo quanto riportato dalle tavole allegate al PPR tale zona ricade in fascia costiera e zona umida. A livello di assetto idrogeologico secondo quanto riportato dalle tavole Pianificazione PAI regionale ricade in zona HI2 mentre con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 16,10,2013, il Comune ha adottato lo studio di compatibilità idraulica geologica e geotecnica di cui all'art.8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI regionale e ricade in parte in zona HI2 e in parte in zona HI3. L'intervento non prevede azioni di educazione ambientale.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 724.952,95
- Risorse da impegnare: € 125.047,05

- Risorse spese: € 700.040,39
- Risorse da spendere: € 149.959,61

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a LLPP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Monserrato](#) [9]

Indirizzo:

Monserrato, Via San Lorenzo 1

Attuatore:

[Comune di Monserrato](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 850.000,00

Risorse impegnate:

€ 724.952,95

Risorse spese:

€ 700.040,39

Economie ammesse:

€149.959,61

Temi prioritari:

Trasporti urbani

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
29/12/2010
Data fine effettiva:
29/12/2010
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
09/03/2011
Data fine effettiva:
16/12/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
16/12/2013
Data fine effettiva:
10/03/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

[ICOOHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))

