

# Fiume Cedrino- Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni

## Fiume Cedrino- Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni

□

 [1]

Gli interventi hanno sono stati diretti alla mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni del fiume Cedrino, presso i l centro abitato di Galtellì.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.511.866,78
- Risorse da impegnare: € 1.288.133,22
  
- Risorse spese: € 3.511.866,78
- Risorse da spendere: € 1.288.133,22

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Galtelli](#) [9]

Indirizzo:

Galtelli',

Attuatore:

[Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.800.000,00

Risorse impegnate:

€ 3.511.866,78

Risorse spese:

€ 3.511.866,78

Economie ammesse:

€1.288.133,22

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

15/09/2010

Data fine effettiva:

26/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

21/09/2011

Data fine effettiva:

01/02/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

14/03/2014

Data fine effettiva:

22/02/2016

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])



[28]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022