

134 COMUNE DI LANUSEI-- SCUOLA ELEMENTARE-NU101201---

134 COMUNE DI LANUSEI-- SCUOLA ELEMENTARE- NU101201---

□
[1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 196.893,08
- Risorse da impegnare: € 2.459,84

- Risorse spese: € 196.372,96
- Risorse da spendere: € 2.979,96

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Lanusei](#) [9]

Indirizzo:

Lanusei, via Marconi

Attuatore:

[Comune di Lanusei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 199.352,92

Risorse impegnate:

€ 196.893,08

Risorse spese:

€ 196.372,96

Economie ammesse:

€2.979,96

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

20/07/2011

Data fine effettiva:

21/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/08/2012

Data fine effettiva:

13/11/2013

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:
18/11/2013
- Data fine effettiva:
18/11/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Vitivicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.3.1.a](#) [28]

Comune:

[Jerzu](#) [29] ([OG](#) [8])



[30]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [4]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [9] ([OG](#) [8])



[32]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE III](#) [33]

- [LdA 3.1.1.b](#) [34]

Comune:

[Tortolì](#) [35] ([OG](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022