

Comune di Carbonia - Restauro padiglione Torneria e forge

Comune di Carbonia - Restauro padiglione Torneria e forge

□

L'intervento prevede il recupero e riutilizzo dell'edificio denominato "ex Torneria", nella miniera di Serbariu, nel Comune di Carbonia. Mediante la riqualificazione della struttura, si prevede di destinarne i locali a sale studio per la didattica di alta formazione e la ricerca tecnologica a carattere universitario. Nello specifico, il progetto ha previsto la realizzazione di una biblioteca, di una ludoteca e di una sala congressi. Il fine è di rendere il polo minerario un centro d'eccellenza, sia per la ricerca che per l'alta formazione. Il legame con il territorio e con la propria storia ha un alto valore identitario, per questo la Regione Sardegna cofinanzia iniziative di valorizzazione dei percorsi storico-culturali incentrati sulla vocazione produttiva del territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.952.133,29
- Risorse da impegnare: € 207.866,71

- Risorse spese: € 1.952.133,29
- Risorse da spendere: € 207.866,71

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Carbonia](#) [8]

Indirizzo:

Carbonia, P.zza Roma 1

Attuatore:

[Comune di Carbonia](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.160.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.952.133,29

Risorse spese:

€ 1.952.133,29

Economie ammesse:

€207.866,71

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/10/2005

Data fine effettiva:

31/10/2005

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

18/04/2007

Data fine effettiva:

23/12/2008

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

12/07/2008

Data fine effettiva:

29/12/2008

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Comune:

[Carbonia](#) [8] ([CI](#) [7])



[16]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [17]

- [LdA 4.1.2.b](#) [18]

Comune:

[Buggerru](#) [19] ([CI](#) [7])[Vedi tutti](#) [20]

Altri progetti nella provincia



[21]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Villamassargia](#) [22] ([CI](#) [7])



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Villamassargia](#) [22] ([CI](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[15\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Comune:

[Carbonia](#) [8] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [24]

Dati aggiornati al 03/09/2022