

Centro socio culturale polivalente di Escalaplano

Centro socio culturale polivalente di Escalaplano

□

[1]

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'edificio "ex Scuole Medie" per la realizzazione del Centro socio culturale polivalente di Escalaplano.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 983.683,59
- Risorse da impegnare: € 5.016,41
- Risorse spese: € 983.683,57
- Risorse da spendere: € 5.016,43

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

ASSE:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Escalaplano](#) [9]

Indirizzo:

Escalaplano, Via Dante 2

Attuatore:

[Comune di Escalaplano](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 988.700,00

Risorse impegnate:

€ 983.683,59

Risorse spese:

€ 983.683,57

Economie ammesse:

€5.016,43

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/01/2015

Data fine effettiva:

30/01/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/05/2015

Data fine effettiva:

30/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

30/11/2015

Data fine effettiva:

30/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]

- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])



[30]

ICOOLHUNT SRL [30]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Pula [33] (CA [8])



[34]

SarduPro S.r.l. [34]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]

- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022