

Progetto di sistemazione e messa in sicurezza della strada Bitti-Mamone, volto alla prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico incombenti sulla pubblica via

Progetto di sistemazione e messa in sicurezza della strada Bitti-Mamone, volto alla prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico incombenti sulla pubblica via

□

 [1]

Progetto di sistemazione e messa in sicurezza della strada Bitti-Mamone, volto alla prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico incombenti sulla pubblica via (Comune di Bitti).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 522.603,12
- Risorse da impegnare: € 203.415,81

- Risorse spese: € 522.603,12
- Risorse da spendere: € 203.415,81

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Bitti](#) [9]

Indirizzo:

Bitti, Piazza Asproni G 47

Attuatore:

[Comune di Bitti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 726.018,93

Risorse impegnate:

€ 522.603,12

Risorse spese:

€ 522.603,12

Economie ammesse:

€ 203.415,81

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

16/02/2015

Data fine effettiva:

16/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/06/2015

Data fine effettiva:

21/09/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

24/11/2015

Data fine prevista:

24/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])

[28]


[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])

[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022