

Opere di arredo e verde urbano con recupero di aree pubbliche

Opere di arredo e verde urbano con recupero di aree pubbliche

□

[1]

Opere di arredo e verde urbano con recupero di aree pubbliche.

Dati finanziari

[2]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 197.621,41
- Risorse da impegnare: € 2.378,59

- Risorse spese: € 187.865,63
- Risorse da spendere: € 12.134,37

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Castelsardo](#) [9]

Indirizzo:

Castelsardo, Via Vittorio Emanuele 2

Attuatore:

[Comune di Castelsardo](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 200.000,00

Risorse impegnate:

€ 197.621,41

Risorse spese:

€ 187.865,63

Economie ammesse:

€12.134,37

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

28/11/2014

Data fine effettiva:

19/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/08/2015

Data fine effettiva:

23/11/2015

- **AUS - Corraudo**
Data inizio effettiva:
16/12/2015
Data fine effettiva:
30/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Tivinci Srl [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])



[29]

The Jonathan Project S.r.l. [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [30] (SS [8])



[31]

Verding Srl [31]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])

Vedi tutti [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022