

# Itinera romanica - Comune di Solarussa

## Itinera romanica - Comune di Solarussa

□

[1]

Itinera romanica - segnaletica dei nuovi siti dell'itinerario.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 102.359,98
- Risorse da impegnare: € 9.300,02
  
- Risorse spese: € 101.605,63
- Risorse da spendere: € 10.054,37

### Dati generali


Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:



[LUA 4.2.4.C](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Solarussa](#) [9]

Indirizzo:

Solarussa, Via Fratelli Cervi 90

Attuatore:

[Comune di Solarussa](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 111.660,00

Risorse impegnate:

€ 102.359,98

Risorse spese:

€ 101.605,63

Economie ammesse:

€10.054,37

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi culturali

### [Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio prevista:

06/07/2015

Data fine prevista:

06/07/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/07/2015

Data fine effettiva:

24/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

15/12/2015

Data fine prevista:

13/12/2013

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[SIVIO Carta S.r.l. \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[28\]](#) ([OR \[8\]](#))



[29]

[PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[29\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[30\]](#)

Comune:

[Cabras \[31\]](#) ([OR \[8\]](#))



[32]

[PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[33\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[34\]](#) ([OR \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022