

Adeguamento alle norme di efficientamento energetico e di sicurezza del palazzetto dello sport di Macomer

Adeguamento alle norme di efficientamento energetico e di sicurezza del palazzetto dello sport di Macomer

□

 [1]

Il programma è orientato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con la finalità del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per raggiungere questi obiettivi nel settore dell'edilizia pubblica, la Regione Sardegna ha promosso un programma dedicato a rendere sostenibili gli edifici pubblici esistenti.

Rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica e raggiungere livelli significativi di risparmio di energia elettrica, consente di limitare le emissioni di CO₂ nell'aria ed ottenere un risparmio notevole anche in termini economici. Adeguare gli impianti alle normative europee e regionali consente di raggiungere elevati standard di efficienza energetica. La strategia adottata è quella di tutelare e migliorare l'ambiente razionalizzando e riducendo i consumi energetici.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 599.480,23
- Risorse da impegnare: € 519,77
- Risorse spese: € 595.234,56
- Risorse da spendere: € 4.765,44

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE III](#) [4]

Linea:

[LdA 3.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Macomer](#) [9]

Indirizzo:

Macomer, Corso Umberto 1

Attuatore:

[Comune di Macomer](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 600.000,00

Risorse impegnate:

€ 599.480,23

Risorse spese:

€ 595.234,56

Economie ammesse:

€4.765,44

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/01/2015

Data fine effettiva:

05/03/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/06/2015

Data fine effettiva:

15/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

24/11/2015

Data fine effettiva:

29/06/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.5.a](#) [27]

Comune:

[Macomer](#) [9] ([NU](#) [8])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022