

# Comune di Loceri - Riqualificazione urbana centro storico

## Comune di Loceri - Riqualificazione urbana centro storico



Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 485.622,15
- Risorse da impegnare: € 23.377,85
  
- Risorse spese: € 485.622,15
- Risorse da spendere: € 23.377,85

## Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Ogliastra](#) [7]

Comune:

[Loceri](#) [8]

Indirizzo:

Loceri, via Roma 18

Attuatore:

[Comune di Loceri](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 509.000,00

Risorse impegnate:

€ 485.622,15

Risorse spese:

€ 485.622,15

Economie ammesse:

€23.377,85

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/10/2009

Data fine effettiva:

13/10/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/03/2010

Data fine effettiva:

13/10/2013

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:  
04/08/2010
- Data fine effettiva:  
19/03/2012

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

### [Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.3.1.a](#) [25]

Comune:

[Jerzu](#) [26] ([OG](#) [7])



[27]

### [Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE II](#) [28]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Lanusei](#) [30] ([OG](#) [7])



[31]

### [Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di Lanusei](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE III](#) [32]

- [LdA 3.1.1.b](#) [33]

Comune:

[Tortolì](#) [34] ([OG](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022