

Comune di Urzulei - Realizzazione di un parco ambientale sportivo

Comune di Urzulei - Realizzazione di un parco ambientale sportivo

□

[1]

L'intervento prevede il completamento e la funzionalizzazione del Parco ambientale sportivo "Jeko Adeventure" in Comune di Urzulei (OG).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 393.771,88
- Risorse da impegnare: € 277,07
- Risorse spese: € 393.771,88
- Risorse da spendere: € 277,07

[Dati generali](#)

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Ogliastra](#) [8]

Comune:

[Urzulei](#) [9]

Indirizzo:

Urzulei, via giuseppe mazzini 2

Attuatore:

[Comune di Urzulei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 394.048,95

Risorse impegnate:

€ 393.771,88

Risorse spese:

€ 393.771,88

Economie ammesse:

€277,07

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

05/06/2012

Data fine effettiva:

09/08/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

11/06/2013

Data fine effettiva:

02/07/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

06/07/2015

Data fine effettiva:

07/07/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Vitivinicola Antichi Poderi soc. coop. agr.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Jerzu](#) [28] ([OG](#) [8])



[29]

[Ristrutturazione oratorio ed istituto salesiano - Lanusei](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [30]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Lanusei](#) [32] ([OG](#) [8])



[33]

[Impianto OS09 n. 24566 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 4 di](#)

[Lanusei](#) [33]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE III](#) [34]

- [LdA 3.1.1.b](#) [35]

Comune:

[Tortolì](#) [36] ([OG](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022