

Interventi di valorizzazione dell'area SIC ITB020041 "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone"

Interventi di valorizzazione dell'area SIC ITB020041 "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone"

[1]

L'intervento ha finanziato la posa di cartellonistica informativa su tutto il SIC più interventi di miglioramento dell'accessibilità e fruibilità localizzati nei singoli territori comunali (aree di sosta, sistemazione di sentieri terrestri e subacquei, messa in sicurezza di versanti, recupero di strutture a fini didattici).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 301.985,89
- Risorse da impegnare: € 208.137,06

- Risorse spese: € 289.060,48
- Risorse da spendere: € 221.062,47

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Villanova Monteleone](#) [9]

Indirizzo:

Villanova Monteleone,

Attuatore:

[Comune di Villanova Monteleone](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 510.122,95

Risorse impegnate:

€ 301.985,89

Risorse spese:

€ 289.060,48

Economie ammesse:

€221.062,47

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/01/2013

Data fine effettiva:

08/02/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

10/12/2013

Data fine effettiva:

01/10/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

22/12/2014

Data fine effettiva:

22/12/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[Verding Srl](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022